

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Serviço de Conclusão do Centro de Diagnóstico			PERÍODO DE EXECUÇÃO							
LOCAL:	Tavares de Lira / Macaíba/RN										
ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DO ÍTEM (R\$)	30 DIAS (R\$)		60 DIAS (R\$)		90 DIAS (R\$)		120 DIAS (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,29%	R\$ 5.550,35	100,00%	R\$ 5.550,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.0	FUNDAÇÕES	0,06%	R\$ 237,86	100,00%	R\$ 237,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.1	ESTRUTURAS	0,03%	R\$ 137,12	100,00%	R\$ 137,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.1	ALVENARIA	0,11%	R\$ 493,86	100,00%	R\$ 493,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,91%	R\$ 51.219,48	20,00%	R\$ 10.243,90	30,00%	R\$ 15.365,84	50,00%	R\$ 25.609,74		R\$ -
2.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	8,73%	R\$ 37.526,87	20,00%	R\$ 7.505,37		R\$ -	40,00%	R\$ 15.010,75	40,00%	R\$ 15.010,75
1.3	COBERTURA	15,38%	R\$ 66.139,73	30,00%	R\$ 19.841,92	50,00%	R\$ 33.069,87	20,00%	R\$ 13.227,94		R\$ -
2.3	ESQUADRIAS	11,86%	R\$ 50.989,11		R\$ -	15,00%	R\$ 7.648,37	60,00%	R\$ 30.593,47	25,00%	R\$ 12.747,27
1.4	REVESTIMENTO	16,99%	R\$ 73.046,99	15,00%	R\$ 10.957,05	40,00%	R\$ 29.218,80	40,00%	R\$ 29.218,80	5,00%	R\$ 3.652,34
2.4	PAVIMENTAÇÃO	6,27%	R\$ 26.973,77	5,00%	R\$ 1.348,69	65,00%	R\$ 17.532,95	30,00%	R\$ 8.092,13		R\$ -
1.5	PINTURA	17,83%	R\$ 76.683,64		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 38.341,82	50,00%	R\$ 38.341,82
2.5	DIVERSOS	4,36%	R\$ 18.760,27		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 13.132,19	30,00%	R\$ 5.628,08
1.6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	5,17%	R\$ 22.232,33	13,81%	R\$ 3.070,28	25,22%	R\$ 5.606,99	42,48%	R\$ 9.444,29	18,49%	R\$ 4.110,77
TOTAL			R\$ 429.991,38	13,81%	R\$ 59.386,40	25,22%	R\$ 108.442,82	42,48%	R\$ 182.671,13	18,49%	R\$ 79.491,03
TOTAL ACUMULADO			R\$ 429.991,38	13,81%	R\$ 59.386,40	39,03%	R\$ 167.829,22	81,51%	R\$ 350.500,35	100,00%	R\$ 429.991,38


George Tiago da Costa
Engenheiro Civil - SETOR DE ENGENHARIA
CREA: 210813199-0