

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção de um Alojamento na Vila Olímpica		Duração:	BDI:	25,00%	FONTES: SINAPI FEV/2019, CAERN NOV/2018, ORSE FEV/2019 - SEM DESONERAÇÃO		
LOCAL:	Vila Olímpica de Macaíba - RN		6 meses	Data:	fev/19			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.070,04	25.070,04					
		2,40%	100,00%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	21.110,07	21.110,07					
		2,02%	100,00%					
3	FUNDAÇÃO	105.308,44	100.041,47	5.266,97				
		10,09%	95,00%	5,00%				
4	SUPERESTRUTURA	82.888,91	20.723,31	53.879,09	8.286,51			
		7,94%	25,00%	65,00%	10,00%			
5	ALVENARIA	83.334,21		34.301,80	37.322,18	11.710,23		
		7,99%		41,16%	44,79%	14,05%		
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	90.750,04		6.958,28	46.150,14	37.641,62		
		8,70%		7,67%	50,85%	41,48%		
7	REVESTIMENTO DE PISO E TETO	132.043,48		4.802,82	43.502,79	54.820,14	28.917,73	
		12,65%		3,64%	32,95%	41,52%	21,90%	
8	COBERTURA	143.347,53			83.272,79	46.379,97	13.694,77	
		13,74%			58,09%	32,35%	9,55%	
9	ESQUADRIAS	73.230,36				15.972,92	40.519,15	16.738,29
		7,02%				21,81%	55,33%	22,86%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.235,55	330,71				5.942,46	9.962,38
		1,56%	2,04%				36,60%	61,36%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	54.324,76	32.558,95				19.683,92	2.081,89
		5,21%	59,93%				36,23%	3,83%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	64.692,15					35.083,38	29.608,77
		6,20%					54,23%	45,77%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	103.707,02					43.659,49	60.047,53
		9,94%					42,10%	57,90%
14	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	47.419,90	9.531,40	5.026,51	10.384,96	7.919,12	8.914,94	5.642,97
		4,54%	20,10%	10,60%	21,90%	16,70%	18,80%	11,90%
TOTAL (R\$)		1.043.462,46	209.365,95	110.235,47	228.919,37	174.444,00	196.415,84	124.081,83
TOTAL ACUMULADO (R\$)			209.365,95	319.601,42	548.520,79	722.964,79	919.380,63	1.043.462,46
PORCENTAGEM POR MÊS (%)			20,06%	10,56%	21,94%	16,72%	18,82%	11,90%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			20,06%	30,62%	52,56%	69,28%	88,10%	100,00%


George Tiago da Costa
Eng.º Civil - CREA 210813199-0