



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO –CEP:59.280-000  
FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: engenharia\_macaiba@yahoo.com.br



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

LOCAL: RUA MARIA MEDEIROS DA ROCHA

DATA: MARÇO/2010

Item	Discriminação	VALOR ITEM	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.907,36	R\$ 3.907,36 100,00%			R\$ 3.907,36
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 81.423,75	R\$ 24.427,12 30,00%	R\$ 40.711,88 50,00%	R\$ 16.284,75 20,00%	R\$ 81.423,75
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 195,13			R\$ 195,13 100,00%	R\$ 195,13
	<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 85.526,24</b>	<b>R\$ 28.334,48</b>	<b>R\$ 40.711,88</b>	<b>R\$ 16.479,88</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 85.526,24</b>	<b>R\$ 28.334,48</b>	<b>R\$ 69.046,36</b>	<b>R\$ 85.526,24</b>	<b>R\$ 85.526,24</b>

**Carlos Augusto de Oliveira Brito Junior**

Eng. Civil - CREA: 210638352-5