

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**


**OBRA:**

Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Porto Alegre no bairro de Bela Vista no Município de Macaíba-RN.

**LOCAL:**

Bairro Bela Vista / Macaíba/RN

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR DO ÍTEM (R\$)	1º MÊS (R\$)		2º MÊS (R\$)		3º MÊS (R\$)		4º MÊS (R\$)	
1.0	PAVIMENTAÇÃO	81,58%	R\$ 365.639,88	25,00%	R\$ 91.409,97	25,00%	R\$ 91.409,97	25,00%	R\$ 91.409,97	25,00%	R\$ 91.409,97
2.0	PASSARELAS	15,55%	R\$ 69.706,91	20,00%	R\$ 13.941,38	20,00%	R\$ 13.941,38	20,00%	R\$ 13.941,38	40,00%	R\$ 27.882,76
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,87%	R\$ 12.844,95	24,20%	R\$ 3.108,48	24,20%	R\$ 3.108,48	24,20%	R\$ 3.108,48	27,40%	R\$ 3.519,52
<b>TOTAL</b>			R\$ 448.191,74	24,20%	R\$ 108.459,83	24,20%	R\$ 108.459,83	24,20%	R\$ 108.459,83	27,40%	R\$ 122.812,25
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			R\$ 448.191,74	24,20%	R\$ 108.459,83	48,40%	R\$ 216.919,66	72,60%	R\$ 325.379,49	100,00%	R\$ 448.191,74

  
Felipe Tales Palhares de Melo  
Engenheiro civil  
CREA: 210996010-8