

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:		CONCLUSÃO DAS ARQUIBANCADAS DO MÓDULO I DO ESTÁDIO DE FUTEBOL										DATA:	
LOCAL:		VILA OLÍMPICA S/N, MACAÍBA - RN										JUNHO/2020	
ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57.321,73	R\$ 57.321,73 100,00%										
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.454,61	R\$ 10.818,23 70,00%	R\$ 4.636,38 30,00%									
3.0	FUNDAÇÕES	R\$ 51.478,23	R\$ 25.739,11 50,00%	R\$ 12.869,56 25,00%	R\$ 12.869,56 25,00%	R\$ -							
4.1	FÓRMAS E ESCORAMENTO	R\$ 472.750,99	R\$ 47.275,10 10,00%	R\$ 141.825,30 30,00%	R\$ 141.825,29 30,00%	R\$ 47.275,10 10,00%	R\$ 47.275,10 10,00%	R\$ 47.275,10 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	AÇO PARA ESTRUTURA	R\$ 779.765,39			R\$ 77.976,53 10,00%	R\$ 155.953,08 20,00%	R\$ 155.953,08 20,00%	R\$ 155.953,08 20,00%	R\$ 155.953,08 20,00%	R\$ 77.976,54 10,00%			
4.3	CONCRETO 40MPa	R\$ 399.559,22			R\$ 19.977,96 5,00%	R\$ 39.955,92 10,00%	R\$ 39.955,92 10,00%	R\$ 39.955,92 10,00%	R\$ 59.933,88 15,00%	R\$ 99.889,81 25,00%	R\$ 99.889,81 25,00%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 9.273,75							R\$ -	R\$ 9.273,75 100,00%			
6.0	REVESTIMENTOS/PISOS	R\$ 49.222,61								R\$ 9.844,52 20,00%	R\$ 14.766,7830 30,00%	R\$ 24.611,31 50,00%	
7.0	PINTURA	R\$ 58.037,20										R\$ 58.037,20 100,00%	
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 101.057,35							R\$ 10.105,74 10,00%	R\$ 20.211,47 20,00%	R\$ 20.211,47 20,00%	R\$ 50.528,67 50,00%	
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>R\$ 1.993.921,08</b>	<b>R\$ 141.154,17 7,08%</b>	<b>R\$ 159.331,24 7,99%</b>	<b>R\$ 252.649,34 12,67%</b>	<b>R\$ 243.184,10 12,20%</b>	<b>R\$ 243.184,10 12,20%</b>	<b>R\$ 243.184,10 12,20%</b>	<b>R\$ 225.992,70 11,33%</b>	<b>R\$ 217.196,09 10,89%</b>	<b>R\$ 134.868,06 6,76%</b>	<b>R\$ 133.177,18 6,68%</b>	
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>R\$ 141.154,17 7,08%</b>	<b>R\$ 300.485,41 15,07%</b>	<b>R\$ 553.134,75 27,74%</b>	<b>R\$ 796.318,85 39,94%</b>	<b>R\$ 1.039.502,95 52,14%</b>	<b>R\$ 1.282.687,05 64,34%</b>	<b>R\$ 1.508.679,75 75,67%</b>	<b>R\$ 1.725.875,84 86,56%</b>	<b>R\$ 1.860.743,90 93,32%</b>	<b>R\$ 1.993.921,08 100,0%</b>	

*Jaciane C. do Nascimento Oliveira*  
Jaciane Camelo do Nascimento Oliveira  
Eng. Civil - CREA: 211299391-7