



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

SETOR : Engenharia
Nº do Proc. _____
Pag _____
Grau de Sigilo #PÚBLICO
DATA ASSINATURA: 11/08/2020 16576-1

Nº OPERAÇÃO 01054746-35	Nº SICONV 0385932018	GIGOV RN	GESTOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS	AÇÃO / MODALIDADE
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA			MUNICÍPIO / UF MACAÍBA / RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO VILA OLÍMPICA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DA VILA OLÍMPICA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN	INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R\$ 962.663,25

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:						
								FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04	FASE 05	FASE 06	
								1	2	3	4	5	6	
Nível	1.0	PAVIMENTAÇÃO												
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,50	448,40	2.017,80	2-PAVIMENTAÇÃO	4,50						
Serviço	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M²	13.084,78	1,59	20.804,80	2-PAVIMENTAÇÃO	13.084,78						
Serviço	1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	1.890,00	44,00	83.160,00	2-PAVIMENTAÇÃO	945,00	472,50	472,50				
Serviço	1.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 8CM	M²	13.084,79	63,61	832.322,86	2-PAVIMENTAÇÃO	1.962,72	1.701,02	2.616,96	2.616,96	2.616,96	1.570,17	
Nível	2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
Serviço	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	VG	1,00	24.357,79	24.357,79	1-Administração Local	1,00						

MACAÍBA / RN, 14 de agosto de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: GEORGE TIAGO DA COSTA
CREA / CAU: 2108131990