



Prefeitura de
Macaíba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA**

RUA DOUTOR PEDRO MATOS, 310 - CENTRO - CEP:59.280-000
FONES: 3271-4662/4924 - E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br

SETOR: ENGENHARIA

Nº PROC.:

PÁG.:

ASS.:

MAT.: 1116576-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção de um Refeitório na Vila Olímpica	Duração:	25,00%	FONTE: SINAPI FEV/2019, CAERN NOV/2018, ORSE FEV/2019 - SEM DESONERAÇÃO				
LOCAL:	Vila Olímpica de Macaíba - RN	5 meses	Data:	fev/19				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.941,27	13.941,27					
		3,56%	100,00%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.950,94	6.950,94					
		1,77%	100,00%					
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	73.857,90	35.451,41	35.451,41	2.955,08			
		18,84%	48,00%	48,00%	4,00%			
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES	45.484,23	10.992,58	20.745,85	13.745,80			
		11,60%	24,17%	45,61%	30,22%			
5	COBERTURA	63.591,27			38.030,33	25.560,94		
		16,22%			59,80%	40,20%		
6	ESQUADRIAS	20.929,51				9.261,05	11.668,46	
		5,34%				44,25%	55,75%	
7	REVESTIMENTO DE PISO E TETO	60.657,15			25.676,06	26.007,59	8.973,50	
		15,47%			42,33%	42,88%	14,79%	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.139,18	8.696,64	12.311,89	9.663,86	5.466,79		
		9,22%	24,06%	34,07%	26,74%	15,13%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.047,97			2.301,36	4.386,74	5.359,87	
		3,07%			19,10%	36,41%	44,49%	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	39.616,54				22.065,38	17.551,16	
		10,10%				55,70%	44,30%	
11	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	18.871,88	3.844,64	3.464,21	4.670,87	4.689,88	2.202,28	
		4,81%	20,37%	18,36%	24,75%	24,85%	11,67%	
TOTAL (R\$)		392.087,84	79.877,48	71.973,36	97.043,36	97.438,37	45.755,27	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			79.877,48	151.850,84	248.894,20	346.332,57	392.087,84	
PORCENTAGEM POR MÊS (%)			20,37%	18,36%	24,75%	24,85%	11,67%	
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)			20,37%	38,73%	63,48%	88,33%	100,00%	


George Tiago da Costa
Eng.º Civil - CREA 210813199-0