SETOR :Engenharia
N° do Proc. _____
Pag
Grau de Sigilo
#PÚBLICO
Mat. 1116576-1

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
01054746-35	0385932018	RN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESPORTES E GRANDES EVENTOS		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	RN	VILA OLIMPICA	CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO DA VILA OLIMPICA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN	

Nº do Evento	Título dos Eventos	FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04	FASE 05	FASE 06	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6																																												
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																															
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																															
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																															
3	MOVIMENTO DE TERRA	1																																															
4	FUNDAÇÃO	1	2																																														
5	SUPERESTRUTURA	1	2	3																																												
6	ALVENARIA		2	3	4																																												
7	REVESTIMENTO DE PAREDE		2	3	4																																											
8	REVESTIMENTO DE PISO E TE		2	3	4	5																																										
9	COBERTURA			3	4	5																																											
10	ESQUADRIAS				4	5	6																																										
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1				5	6																																									
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1				5	6																																									
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TI					5	6																																									
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					5	6																																									
15	0																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	20,06%	10,56%	21,94%	16,72%	18,82%	11,89%
	R$	209.348,33	110.217,82	228.938,43	174.452,85	196.427,50	124.077,53
Acumulado	%	20,06%	30,63%	52,57%	69,28%	88,11%	100,00%
	R$	209.348,33	319.566,15	548.504,58	722.957,43	919.384,93	1.043.462,46

RN, 31 de julho de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: GEORGE TIAGO DA
CREA / CAU: 2108131990